

---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВЕРТИКАЛЬ»**

Юридический адрес: 109380, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр.1, Э/ПОМ/К/ОФИС 2/VI/5,8А/36  
ИНН 9721132218, КПП 772101001, ОГРН 1217700264704

---

Исх. № 8 от «31» января» 2024 г.  
На № 28 от 31.01.2024 г.

Начальнику Управления экономики,  
реформ и программ  
Администрации Белоярского района  
Л. М. Бурматовой


*О фактически исполненных обязательствах  
по состоянию на 1 января 2024 года*

**Уважаемая Людмила Михайловна!**

В соответствии с Вашим запросом сообщаю информацию о фактически исполненных обязательствах в соответствии с концессионным соглашением по строительству и эксплуатации Белоярского межпоселенческого полигона от 29 сентября 2022 года по состоянию на 1 января 2024 года.

Приложение: 1. Сведения об объемах выполненных работ по Концессионному соглашению на 09.01.2024

(Подпись)



Генеральный директор управляющей организации  
ООО «УК «ТЕРРИКОН»

И. Ю. Пикалов

(должность, ФИО представителя)

Исп. Горяшин С.С.  
Тел. 89685610550  
e-mail: s.goryashin@terrikon.pro

**Сведения об объемах выполненных работ  
по Концессионному соглашению  
на 09.01.2024**

**Объект:** Белоярский межпоселенческий полигон

**Адрес (месторасположение) объекта:** Белоярский р-н район ХМАО–Югры.

**Мощность объекта:** 10 тысяч тонн в год

**Застройщик:** ООО «Вертикаль», генеральный директор управляющей организации ООО «УК «Террикон» – И.Ю. Пикалов.

**Основание производства работ:** Концессионное соглашение о создании и эксплуатации Белоярского межпоселенческого полигона от «29» сентября 2022 года

**Срок реализации:**

ПИР 2022 – 2025 годы;

СМР 2025 – 2026 годы.

**Аренда земельного участка:**

Заключен Договор № 0024-22-02-ДА от 18.11.2022 аренды земельного участка для проведения изысканий.

**Договор на проектирование:**

Заключен Договор №1-ПСД от 14.12.2022 на проектирование с ООО «Террикон».

**Информация о текущем статусе:**

К настоящему моменту концессионером:

- Согласована инвестпрограмма в РСТ ХМАО–Югры;
- Техническое задание на проектирование объекта согласовано с концедентом;

- Заключен договор аренды земельного участка для проведения изысканий;
- Заключен договор на проектирование;
- Завершены инженерные изыскания согласно договору № 079-11-22 от 15.12.2022 г.
- 08.06.2023 завершены общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС;
- Проект скорректирован в связи с поздним получением ТУ на присоединение к сетям газоснабжения;
- В ноябре 2023 ПСД согласована с концедентом;
- В ноябре 2023 проектная документация направлена для прохождения государственной экологической экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения ГЭЭ – февраль 2023.